

事故後の経緯と対策内容

- 6月28日の事故発生後、対策の検討、関係機関協議を経て、8月2日から外側線の設置を開始し、8月11日時点で外側線を道路両側に設置完了。
- 8月20日に置式ガードレール、8月24日に狭さく、8月25日にハンプを仮設、3月下旬に全て本設完了予定。
- 警察では8月13日より時速30kmの速度制限、8月30日より大型自動車通行止め規制を実施している。

【防護柵（ガードパイプ）（8月18日～3月25日 設置予定）】



※詳細な設置位置等は沿道の方々等との調整により確定。
※車道幅員5.0mは朝陽小学校前の概ね200mの範囲。

【置式ガードレール（8月20日 設置完了）】



【狭さくの設置（8月24日 設置完了）】



【ハンプの設置（8月25日 設置完了）】



※外側線は8月11日に設置完了

